

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN D.I. AIR MANNA I
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume	Bobot (%)	Waktu Pelaksanaan																Ket.
					Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3								
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4																		
I. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN LAIN LAIN																			100		
1.	Pengukuran dan Pemessangan Bowplank	Ls	1,00	1,11	0,55	0,55															
2.	Sewa Barak Kerja / Gudang	Unit	1,00	2,22	1,11	1,11															
3.	Gambar Kerja	Ls	1,00	0,83	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
4.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1,00	2,50	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21			
5.	Pembersihan dan Pengeringan	Ls	1,00	1,39	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12			
Jumlah Harga																					
II. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA																					
1.	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1,00	1,34	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	50		
Jumlah Harga																					
IV. PEKERJAAN REHAB SALURAN DAN PINTU AIR																					
1.	Galian Tanah Berbatu	m3	56,38	4,67		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,43			
2.	Urugan Tanah	m3	30,10	0,86						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,43			
3.	Bongkaran Batu Kali	m3	11,04	0,52		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			
4.	Pasangan Batu Kali	m3	84,00	78,96		4,94	4,94	4,94	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	4,94	4,94			
5.	Plesteran	m2	224,00	5,59		0,35	0,35	0,35	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,35	0,35			
Jumlah Harga																			0		
JUMLAH																					
PROGRES RENCANA (%)					2,17	2,69	6,31	6,31	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	6,74	6,22			
PROGRES RENCANA KUMULATIF (%)					2,17	4,86	11,17	17,48	29,07	40,67	52,26	63,85	75,45	87,04	93,78	100,00					